

"ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ХХК

2016 ОНЫ ИХ ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 6-Р САРЫН БИЕЛЭЛТ

д/д	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Хэрэгжих хугацаа	Зардлын төлөвлөгө	Зардлын гүйцэтгэл	Биелэлт
1	Дорнод-2 дэд станцын ДС панелийн аккумуляторыг шинэчлэх.	сая.төг	3-9 сар	8.0	7.7	100.0%
2	Туул дэд станцын ДС панелийн аккумуляторыг шинэчлэх.	сая.төг	3-9 сар	8.0	7.7	100.0%
3	Улаанбаатар дэд станцын ДС панелийн аккумуляторыг шинэчлэх.	сая.төг	3-9 сар	8.0	7.8	100.0%
4	Ажиллагсдын ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах халуун хүйтнээр үлээх эйр кондейшныг засварлах. /Нийт 7 өрөөнд 8 ш/	сая.төг	5-6 сар	6.5	-	
5	Хяналт мэдээллийн Барко дэлгэцийн процессорыг шинэчлэх.	сая.төг	1-12 сар	4.5	-	
6	Барко дэлгэцийн өрөөний температурыг хянах мэдрэгч суурилуулах.	сая.төг	4-7 сар	1.5	1.5	100.0%
7	Ажиллагсадын цагийн бүртгэлийн систем шинэчлэх.	сая.төг	1-12 сар	6.0	4.4	100.0%
8	Барилгын 4, 5-р давхруудын коридор, зарим өрөө тасалгааг засварлах.	сая.төг	4-8 сар	46.0	48.3	100.0%
	Нийт дүн			88.5	77.4	100.0%

Тайлбар:

Их засварын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8 ажлаас бизнесийн календарьчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан хугацаагаар 6 ажил гүйцэтгэх байснаас бүгд хийгдсэн. Хугацаа нь дуусах болоогүй 2 ажил байгаа ба эйр кондейшн засварлах ажил 6 сард хийгдэнэ. Хугацаагаар нь харахад 2016 оны 6 сарын 20-ны байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт 100% ба хугацааны эцэс дэх нийт үнийн дүнгээр харахад 87.5%-ийн биелэлттэй байна.

2016 ОНЫ ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 6-Р САРЫН БИЕЛЭЛТ

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Хэрэгжих хугацаа	Зардлын төлөвлөгө	Зардлын гүйцэтгэл	Биелэлт
1	"Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг"-ийг шинэчлэн боловсруулах үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх.	Сая.төг	4-6 сар	15.0	-	
2	УБ-220/110/35 кВ-ын дэд станцаас аваарийн үеийн бичлэг АУРА төхөөрөмжийн мэдээллийг авах техникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.	Сая.төг	7-8 сар	10.0	-	
3	Салбарын хэмжээнд системийн аваари эсэргүүцэх автоматкийг шийдэх судалгааны ажилд ОХУ-ын мэргэжилтнүүд, ЭХИС-ийн багш нартай хамтран ажиллах	Сая.төг	2-12 сар	35.0	17.4	100.0%
4	Цагийн синхрончлолын сервер (Time server) суурилуулж АУРА, Тоолуурын нэгдсэн систем, Виртуал сүлжээний төвүүдийг нэгтгэх.	Сая.төг	6-7 сар	8.9	-	
5	Шуурхай ажиллагааны ажиллагсдын дунд зохион байгуулдаг уламжлалт зөвөлгөөн.	Сая.төг	10 сар	20.0	-	
6	Салбарын хэмжээний РХА-ийн WEB-ийг шинээр бий болгох, байнга ажиллуулж өргөтгөх, мэдээллээр хангах. /МТХА, ЭХИС-тэй хамтарч/	Сая.төг	хугацаа-гүй	5.0	2.0	100.0%
	Нийт дүн			93.9	19.4	100.0%

Тайлбар:

ТЗБАХ-ний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 6 ажлаас бизнесийн календарьчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан хугацаагаар 2 ажил хийгдсэн. 2016 оны 6 сарын байдлаар 19.4 сая төгрөгийн зардал гарсан байна.

2016 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 6-Р САРЫН БИЕЛЭЛТ

д/д	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Хэрэгжих хугацаа	Зардлын төлөвлөгө	Зардлын гүйцэтгэл	Биелэлт
1	Горим тооцооны програм дээр өгөгдлийн сан бүрдүүлэх, сервер эрх бүхий болгох, нэг эрх нэмж авах, ашиглах хугацааг сунгах.	сая.төг	1-5 сар	184.0	-	20.0%
2	Компьютер техник хэрэгсэл худалдан авах /Компьютер-21, принтер-3, дэлгэц-2/	сая.төг	1-12 сар	50.6	47.8	100.0%
3	110/35/10кв-ын Туул дэд станцын секц холбогчийн таслуурын мэдээллийг ХМС-д холбох.	сая.төг	3-12 сар	10.0	-	0.0%

4	ДҮТ -> Сэлэнгэ Сүхбаатар -> Буриад РДУ - н хооронд тоон суваг үүсгэх төгсгөлийн тоног төхөөрөмж суурилуулах (ABB FOX 515)	сая.төг	3-12 сар	134.0	-	0.0%
5	Шуурхай ажиллагааны зориулалтаар автомашин худалдан авах.	сая.төг	1-12 сар	60.0	-	
6	Хоёрдогч хэлхээний гүйдэл, хүчдлийн характеристик шалгах багаж худалдаж авах.	сая.төг	1-3 сар	19.5	18.2	100.0%
7	Лабораторийн хэмжилт туршилт хийх генераторын АВВ-гийн микропроцессор нийлмэл реле худалдаж авах.	сая.төг	4-9 сар	10.0		
8	Ажиллагсдын ажлын байрны хэрэгцээнд тавилга эд хогшил худалдан авах. /жагсаалтаар/	сая.төг	1-12 сар	24.6	24.6	100.0%
9	Диспетчерийн хяналт мэдээллийн системийн ажлын станцыг авах. (UI)	сая.төг	2-11 сар	25.0		0.0%
10	Нөөц серверийн өрөөнд тоног төхөөрөмж суурилуулах. Үүнд: - Стандарт зогсуур (шкаф) , температур, чийгшил, доргилт, утааны мэдрэгчүүд болон бусад тоноглолуудын хамт - IP камер суулгах, тохируулах - ИХБ -аас нөөц серверийн өрөө хүртэл 24 шөрмөс бүхий шилэн кабель суурилуулах.	Сая.төг	4-5 сар	20.6		0.0%
Нийт дүн				538.3	90.6	40.0%

Тайлбар:

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан **10** ажлаас бизнесийн календарьчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан хугацаагаар 8 ажил гүйцэтгэж эхлэх байснаас 3 ажлыг нь бүрэн дуусгасан. 2016 оны 6 сарын байдлаар 90.6 сая төгрөгийн зардал гарсан. Төлөвлөгөөний биелэлтийн дундаж нь 40%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.