

## "ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ХХК

### 2016 ОНЫ ИХ ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 9-Р САРЫН БИЕЛЭЛТ

| д/д | Нэр төрөл  | Хэмжих нэгж | Хэрэгжих хугацаа | Зардлын төлөвлөгөө /сая төгрөг/ | Зардлын гүйцэтгэл /сая төгрөг/ | Биелэлт       |
|-----|--|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1   | Дорнод-2 дэд станцын ДС панелийн аккумуляторыг шинэчлэх.   | сая.төг     | 3-9 сар          | 8.0                             | 7.7                            | 100.0%        |
| 2   | Туул дэд станцын ДС панелийн аккумуляторыг шинэчлэх.   | сая.төг     | 3-9 сар          | 8.0                             | 7.7                            | 100.0%        |
| 3   | Улаанбаатар дэд станцын ДС панелийн аккумуляторыг шинэчлэх.  | сая.төг     | 3-9 сар          | 8.0                             | 7.8                            | 100.0%        |
| 4   | Ажиллагсдын ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах халуун хүйтнээр үлээх эйр кондейшныг засварлах. /Нийт 7 өрөөнд 8 ш/ | сая.төг     | 5-6 сар          | 6.5                             | 6.5                            | 100.0%        |
| 5   | Хяналт мэдээллийн Барко дэлгэцийн процессорыг шинэчлэх.  | сая.төг     | 1-12 сар         | 4.5                             | 4.6                            | 100.0%        |
| 6   | Барко дэлгэцийн өрөөний температурыг хянах мэдрэгч суурилуулах.  | сая.төг     | 4-7 сар          | 1.5                             | 1.5                            | 100.0%        |
| 7   | Ажиллагсадын цагийн бүртгэлийн систем шинэчлэх.  | сая.төг     | 1-12 сар         | 6.0                             | 4.4                            | 100.0%        |
| 8   | Барилгын 4, 5-р давхруудын коридор, зарим өрөө тасалгааг засварлах.  | сая.төг     | 4-8 сар          | 46.0                            | 48.3                           | 100.0%        |
|     | <b>Нийт дүн</b>  |             |                  | <b>88.5</b>                     | <b>88.5</b>                    | <b>100.0%</b> |

### 2016 ОНЫ ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 9-Р САРЫН БИЕЛЭЛТ

| № | Нэр төрөл   | Хэмжих нэгж | Хэрэгжих хугацаа | Зардлын төлөвлөгөө /сая төгрөг/ | Зардлын гүйцэтгэл /сая төгрөг/ | Биелэлт      |
|---|---|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | "Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг"-ийг шинэчлэн боловсруулах үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх.  | Сая.төг     | 4-6 сар          | 15.0                            | 7.5                            | 50.0%        |
| 2 | УБ-220/110/35 кВ-ын дэд станцаас аваарийн үеийн бичлэг АУРА төхөөрөмжийн мэдээллийг авах техникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.                  | Сая.төг     | 7-8 сар          | 10.0                            | 9.7                            | 100.0%       |
| 3 | Салбарын хэмжээнд системийн аваари эсэргүүцэх автоматикийг шийдэх судалгааны ажилд ОХУ-ын мэргэжилтнүүд, ЭХИС-ийн багш нартай хамтран ажиллах | Сая.төг     | 2-12 сар         | 35.0                            | 34.7                           | 100.0%       |
| 4 | Цагийн синхрончлолын сервер (Time server) суурилуулж АУРА, Тоолуурын нэгдсэн систем, Виртуал сүлжээний төвүүдийг нэгтгэх.                     | Сая.төг     | 6-7 сар          | 8.9                             | 8.9                            | 100.0%       |
| 5 | Шуурхай ажиллагааны ажиллагсдын дунд зохион байгуулдаг уламжлалт зөвөлгөөн.   | Сая.төг     | 10 сар           | 20.0                            | -                              |              |
| 6 | Салбарын хэмжээний РХА-ийн WEB-ийг шинээр бий болгох, байнга ажиллуулж өргөтгөх, мэдээллээр хангах. /МТХА, ЭХИС-тэй хамтарч/                  | Сая.төг     | хугацаа-гүй      | 5.0                             | 5.0                            | 100.0%       |
|   | <b>Нийт дүн</b>   |             |                  | <b>93.9</b>                     | <b>65.8</b>                    | <b>90.0%</b> |

Тайлбар:

ТЗБАХ-ний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 6 ажлаас бизнесийн календарьчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан хугацаагаар 4 ажил бүрэн хийгдсэн. 1 ажлын төлөвлөгөөт хугацаа болоогүй, 1 ажил гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна. Төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй ажлыг гүйцэтгэлд оруулж дүгнээгүй болно.

### 2016 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 9-Р САРЫН БИЕЛЭЛТ

| д/д | Нэр төрөл  | Хэмжих нэгж | Хэрэгжих хугацаа | Зардлын төлөвлөгөө /сая төгрөг/ | Зардлын гүйцэтгэл /сая төгрөг/ | Биелэлт      |
|-----|--|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1   | Горим тооцооны програм дээр өгөгдлийн сан бүрдүүлэх, сервер эрх бүхий болгох, нэг эрх нэмж авах, ашиглах хугацааг сунгах.  | сая.төг     | 1-5 сар          | 184.0                           | -                              | 50.0%        |
| 2   | Компьютер техник хэрэгсэл худалдан авах /Компьютер-21, принтер-3, дэлгэц-2/  | сая.төг     | 1-12 сар         | 50.6                            | 47.8                           | 100.0%       |
| 3   | 110/35/10кв-ын Туул дэд станцын секц холбогчийн таслуурын мэдээллийг ХМС-д холбох.   | сая.төг     | 3-12 сар         | 10.0                            | -                              |              |
| 4   | ДҮТ -> Сэлэнгэ Сүхбаатар -> Буриад РДУ - н хооронд тоон суваг үүсгэх төгсгөлийн тоног төхөөрөмж суурилуулах (ABB FOX 515 )   | сая.төг     | 3-12 сар         | 134.0                           | -                              | 40.0%        |
| 5   | Шуурхай ажиллагааны зориулалтаар автомашин худалдан авах.  | сая.төг     | 1-12 сар         | 60.0                            | 60.0                           | 100.0%       |
| 6   | Хоёрдогч хэлхээний гүйдэл, хүчдлийн характеристик шалгах багаж худалдаж авах.  | сая.төг     | 1-3 сар          | 19.5                            | 18.2                           | 100.0%       |
| 7   | Лабораторийн хэмжилт туршилт хийх генераторын АВВ-гийн микропроцессор нийлмэл реле худалдаж авах.  | сая.төг     | 4-9 сар          | 10.0                            | 9.1                            | 100.0%       |
| 8   | Ажиллагсдын ажлын байрны хэрэгцээнд тавилга эд хогшил худалдан авах. /жагсаалтаар/   | сая.төг     | 1-12 сар         | 24.6                            | 24.6                           | 100.0%       |
| 9   | Диспетчерийн хяналт мэдээллийн системийн ажлын станцыг авах. (UI)  | сая.төг     | 2-11 сар         | 25.0                            |                                | 30.0%        |
| 10  | Нөөц серверийн өрөөнд тоног төхөөрөмж суурилуулах. <b>Үүнд:</b><br>- Стандарт зогсуур (шкаф) , температур, чийгшил, доргилт, утааны мэдрэгчүүд болон бусад тоноглолуудын хамт<br>- IP камер суулгах, тохируулах<br>- ИХБ -аас нөөц серверийн өрөө хүртэл 24 шөрмөс бүхий шилэн кабель суурилуулах. | Сая.төг     | 4-5 сар          | 20.6                            |                                | 15.0%        |
|     | <b>Нийт дүн</b>  |             |                  | <b>538.3</b>                    | <b>159.7</b>                   | <b>79.4%</b> |

Тайлбар:

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан **10** ажлаас 5 ажлыг бүрэн хийсэн. 4 ажлыг гүйцэтгэх шатандаа явж байна. 1 ажлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн хойшлуулах саналтай байна.

|  |   |  |  |              |              |              |
|--|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>ИЗ, ХО, ТЗБАХ-ний зардлын нийт дүн</b> |  |  | <b>720.7</b> | <b>314.0</b> | <b>89.8%</b> |
|--|---|--|--|--------------|--------------|--------------|