

**"ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ХХК-ИЙН 2017 ОНЫ
ИХ ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ**

2017-06-30-ны байдлаар

д/д	Нэр төрөл	Хийж дуусгах хугацаа	Төлөвлөгөө /төгрөгөөр/	Гүйцэтгэл		Биелэлт%		
				Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн	Гэрээ	Санхүүжилт	ажлын гүйцэтгэл
1	Барилгын дээврийн засварын ажил	2017.07.31	49,784,000					20.0%
2	Чөлөөт цагийн танхимыг агуулах, склад болгож засварлах	2017.10.01	23,305,577					20.0%
	Их засварын дүн		73,089,577	0	0			20.0%

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

д/д	Нэр төрөл	Хийж дуусгах хугацаа	Төлөвлөгөө /төгрөгөөр/	Гүйцэтгэл		Биелэлт%		
				Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн	Гэрээ	Санхүүжилт	ажлын гүйцэтгэл
1	ЦДАШ-ын фаз хооронд, фаз газарын бодит эсэргүүцэл, К коэффициент хэмжих олон үйлдэлт СРС-100+СР1төхөөрөмж худалдан авах.	2017.08.20	135,200,000	134,000,000	134,000,000	100%	100%	100%
2	Диспетчерийн удирдлагын пульт OpenStage_Xpert_6010p худалдан авах, суурилуулах	2017.09.15	146,240,000					
3	Siemens HiPath4000 OpenStage_Xpert_6010p -ийн бичлэгийн төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулах	2017.09.15	97,400,000					20.0%
4	Термодинамикийн процессын загварчлалын программ хангамж худалдан авах	2017.09.30	130,800,000					20.0%
5	Удирдлага, санхүүгийн програм хангамж худалдан авах	2017.10.01	36,500,000	35,850,000	0	100%		100%
6	Шуурхай үйлчилгээнд шинээр "старекс" автомашин худалдаж авах	2017.09.15	75,000,000	74,500,000	0	100%		100%
7	Диспетчерийн удирдлагын өрөөнд эйр кондейшн худалдан авч, суурилуулах	2017.06.25	14,000,000					
	Хөрөнгө оруулалтын дүн		635,140,000	244,350,000	134,000,000	100.0%		68.0%

ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

д/д	Нэр төрөл	Хийж дуусгах хугацаа	Төлөвлөгөө /төгрөгөөр/	Гүйцэтгэл		Биелэлт%		
				Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Гэрээ	Санхүүжилт	ажлын гүйцэтгэл
1	Холбооны АТС Панасоник TDE200 –ын диспетчерийн тоон аппаратур КХ-Т7633-ыг бичлэгийн төхөөрөмжинд холбох	2017.10.01	9,500,000	9,159,700		100%	0%	90%
2	Холбооны АТС Сименс HiPath4000 –ын диспетчерийн тоон аппаратурыг Optipoint500-ыг бичлэгийн төхөөрөмжинд холбох	2017.10.01	9,500,000	9,195,670	0	100%	0%	90%
3	Лабораторийн итгэмжлэл авах зөвлөх үйлчилгээ	2017.10.01	9,600,000					40%
4	Аюулгүйн сэлбэг материалын нөөц бүрдүүлэх	2017.09.17	161,318,900	140,260,430	1,817,000	87%	1%	87%
5	Иж бүрэн МУХ төхөөрөмжийн сэлбэг	2017.09.17	80,022,200					20%
6	Иж бүрэн RTU төхөөрөмжийн сэлбэг	2017.09.7	50,000,000					20%
	ТЗБАХ-ний дүн		319,941,100	158,615,800	1,817,000	95.6%	0.4%	57.8%

	НИИТ ИЗ, ХО, ТЗБАХ		1,028,170,677	402,965,800	135,817,000	97.8%	0.4%	48.6%
--	---------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------	-------------	--------------

Тайлбар:

2017 онд 1,028.2 сая төгрөгийн 15 ажил төлөвлөгднөөс

- бүрэн хийж дуусгасан ажил - 4
- гэрээ хийж, гүйцэтгэлийн шатандаа - 2
- тендер шалгаруулалтын шатандаа - 8
- төлөвлөгөөт хугацаа нь болоогүй - 1